

N°	COMUNA	BENEFICIARIO	TIPOLOGÍA INICIATIVA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	CÓDIGO	NOMBRE DE LA INICIATIVA	MONTO TOTAL PROGRAMADO (M\$) O ESTIMADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN
1	Punta Arenas	2.026 personas	1. Servicios Básicos	Saneamiento	Diseño	40024775-0	CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	286.877	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	01-06-2021	Suspendido Plazo
2	Primavera	795 personas	1. Servicios Básicos	Saneamiento	Diseño	40032187-0	HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO	96.344	FNDR	3. CONTRATACIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	RS	No Inicia	No Inicia
3	Punta Arenas	1032 personas	1. Servicios Básicos	Gas Natural	Ejecución	40037190-0	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	3.047.808	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	14-12-2022	13-12-2024
4	Punta Arenas	13624 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40035776-0	CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES U.V. 21-48-49-59, P. ARENAS	173.918	FNDR	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	RESOLUCIÓN DE CIERRE	RATE DPIR	12-04-2023	05-01-2024
5	Punta Arenas	3.995 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40038720-0	CONSERVACIÓN CIERROS PERIMETRALES EX HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P. ARENAS	283.562	FNDR	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	RESOLUCIÓN DE CIERRE	RATE DPIR	12-04-2023	02-02-2024
6	Natales	20.366 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40003743-0	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO NATALES	1.673.755	FNDR	3. CONTRATACIÓN	ELABORACION BASES	RATE DPIR	No Inicia	No Inicia
7	Natales	100 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40039562-0	REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL PUERTO EDÉN	213.041	FNDR	1. FORMULACIÓN	ENVIO A DPIR PARA INGRESO S.N.I.	Sin RATE	No Inicia	No Inicia
8	Punta Arenas	243 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	30485121-0	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO	157.842	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	15-11-2017	30-12-2024
9	Natales	137 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40039560-0	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES	364.107	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	30-10-2023	10-01-2024
10	Porvenir	9.827 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Diseño	30387773-0	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO	439.000	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	25-02-2021	29-04-2025

N°	COMUNA	BENEFICIARIO	TIPOLOGÍA INICIATIVA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	CÓDIGO	NOMBRE DE LA INICIATIVA	MONTO TOTAL PROGRAMADO (M\$) O ESTIMADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN
11	Punta Arenas	124.067 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Diseño	30386072-0	CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES	457.781	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	03-02-2021	Suspendido Plazo
12	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento	Ejecución	40036608-0	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN	120.923	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	OTROS	RATE DPIR	01-05-2023	01-12-2023
13	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento	Ejecución	40039567-0	ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PUERTO EDÉN	50.000	PROVISIÓN	1. FORMULACIÓN	ANALISIS MDSYF	Sin RATE	No Inicia	No Inicia
14	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40036441-0	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN	1.718.252	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	06-09-2023	28-12-2024
15	Natales	19 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40039579-0	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN	387.906	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	05-06-2023	20-09-2024
16	Laguna Blanca	274 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40045157-0	REPOSICIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS LAGUNA BLANCA	291.306	FNDR	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	DEVOLUCIÓN GARANTÍAS	RS	21-04-2023	20-10-2023
17	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40053803-0	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN	94.031	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	OPERACIÓN	RATE DPIR	15-09-2023	15-11-2024

N°	COMUNA	BENEFICIARIO	TIPOLOGÍA INICIATIVA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	CÓDIGO	NOMBRE DE LA INICIATIVA	MONTO TOTAL PROGRAMADO (M\$) O ESTIMADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN
18	Punta Arenas	1.150 personas	1. Servicios Básicos	Gas Natural	Ejecución	40049497-0	CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBEDAL, PUNTA ARENAS	3.569.387	FNDR	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	RS	No Inicia	No Inicia
19	Natales	30 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40024776-0	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA 250 CH, NATALES	386.036	FNDR	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	DEVOLUCIÓN GARANTÍAS	RS	13-12-2023	11-04-2024
20	Punta Arenas	120 personas	1. Servicios Básicos	Saneamiento	Ejecución	40048901-0	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	400.000	FNDR	1. FORMULACIÓN	EXPEDIENTE PARA MDS	Sin RATE	No Inicia	No Inicia
21	Punta Arenas	1.120 personas	1. Servicios Básicos	Infraestructura	Diseño	40048447-0	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS	283.000	FNDR	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	RS	30-08-2024	06-06-2025
22	Natales	137 personas	3. Otros - Estudios	Electrificación	Ejecución	40042916-0	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PUERTO EDÉN	250.000	PROVISIÓN	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	No Inicia	No Inicia
23	Punta Arenas	54 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40052080-0	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS	109.790	FNDR	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	RS	No Inicia	No Inicia
24	Punta Arenas	40.000 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento	Ejecución	40052032-0	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL	52.113	FNDR	4. EJECUCIÓN	OTROS	RATE DPIR	16-08-2023	31-12-2024
25	Punta Arenas	3.600 personas	3. Otros - Programas	Otros	Ejecución	40058517-0	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS	405.585	FNDR	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	RATE DPIR	No Inicia	No Inicia
26	Punta Arenas	36	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40060243-0	INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACIÓN RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS	457.131	FNDR	1. FORMULACIÓN	ENVIO A DPIR PARA INGRESO S.N.I.	Sin RATE	No Inicia	No Inicia
27	Punta Arenas	1.444	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40052598-0	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 "SECTOR FISCAL", PUNTA ARENAS	132.458	FNDR	3. CONTRATACIÓN	LICITACION	RS	No Inicia	No Inicia
28	Punta Arenas	120.000 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40058532-0	HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS	5.329.384	FNDR	3. CONTRATACIÓN	ELABORACION BASES	RATE DPIR	No Inicia	No Inicia

% AVANCE FÍSICO	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	PROFESIONAL DIT	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD CONTRATO
76%	286.877	207.125	72%	Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).	Nudo Crítico de Avance: aprobación de modificación de Cauce en la DGA.	GSB	Avance Financiero: Estado de Pago 3/ 4.	LICITACIÓN PÚBLICA DE CONSULTORIA
0%	0	0	0%	Perfil Ingresado con FI, Aguas Magallanes (AMA) prepara respuesta de observaciones de MDSyF.	Nudo Crítico de Avance: a la espera de recepcionar el perfil corregido por Aguas Magallanes para el ingreso a evaluación MDSyF.	GSB	Sin avance financiero	CONVENIO GORE AGUAS MAGALLANES
82%	2.619.531	2.619.531	86%	En Red Tercario se están terminando los trabajos de instalación de acometidas residenciales. Se trabaja en la elaboración de mandatos junto con Gasco y Asesores de Proyecto, para la obtención de las servidumbres de paso.	Con fecha 11.7.2024 se remite a DPIR Memo (DIT) N° 113 solicitando ingreso al S.N.I. de la Reevaluación del proyecto, incorporando obras adicionales y extraordinarias para atender las solicitudes recibidas para la incorporación de nuevos beneficiarios. Iniciativa se encuentra en revisión por parte del MDSyF de la reevaluación, declarada admisible el 22.8.2024.	KBV	Segundo anticipo rendido en un 83% . Existe un saldo de 4.041UF y Obras adicionales y extraordinarias por 23.297UF..	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
100%	187.842	187.842	100%	Cierre de Contrato aprobado por Resolución 317 del 8.7.2024 .	JV Unidad 21 requiere intervención en cubierta y trabajos menores en otras sedes, al no poder ampliar el contrato original. Pendiente formas de financiamiento.	CVM	Se cumple con el 100% pagado respecto de los estados de pago.	LICITACIÓN PÚBLICA CONSERVACIÓN
100%	278.008	278.008	100%	Cierre de Contrato aprobado por Resolución 318 del 8.7.2024 .	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	KBV	Se cumple con el 100% pagado, respecto de los estados de pago. Lo que conlleva al cierre administrativo del proyecto.	LICITACIÓN PÚBLICA CONSERVACIÓN
0%	0	0	0%	Bases Técnicas terminadas y visadas por M. Energía y Bases Administrativas en correcciones finales.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	VHG	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
0%	0	0	0%	Perfil terminado enviado a DPIR para evaluación. Solicitud de cotización adicional. En levantamiento de observaciones.	Es necesaria la Sala de Máquinas para la instalación de los equipos, la que aún se encuentra en proceso de formulación.	VHG	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
50%	157.842	67.654	43%	Ejecutados en su totalidad 2 sectores del proyecto (Sector N°2 y N°3). Pendiente Sector 1 (servidumbre de paso en proceso de elaboración por parte de la Empresa Eléctrica). Sector N°4: en proceso de ejecución de obras (a la fecha se considera un 15% de avance de las obras); el pago del subsidio de este sector se encuentra en procesos administrativos de facturación por parte de la empresa.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	ACC	Pagado 2/4 sectores del proyecto	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
31%	93.116	93.116	26%	En elaboración de las bases técnicas del "Diseño de red de abastecimiento de combustible de los estanques".	Se encuentra en proceso de cotizaciones por los costos del nuevo diseño. Se estima que el proyecto signifique una reevaluación.	CVM	El monto corresponde a dos contratos: (C1) por materiales y elementos de construcción y (C2) por mano de obra. Se cumple el 100% de avance financiero respecto de los estados de pago cursados.	LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS
85%	423.394	379.898	90%	Ejecución Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales en Trámite, motivo por el que se ha tenido que aumentar el plazo de la etapa en 300 días corridos a través de ADENDA 7.	Se han obtenido 13 Permisos Sectoriales de 14. Las tramitaciones iniciaron en agosto del 2023, en su mayoría dependientes de la Seremi de Salud, institución donde se mantiene en revisión el PAS 141 (construcción relleno sanitario).	PFA	Estado de Pago N° 6 de 7.	LICITACIÓN PÚBLICA DE CONSULTORIA

% AVANCE FÍSICO	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	PROFESIONAL DIT	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD CONTRATO
60%	457.781	164.783	36%	Se suspende plazo de ejecución de proyecto a la espera de propuesta técnica de parte del consultor para complementar levantamiento hidroológico e hidrogeológico en áreas críticas del proyecto, determinantes para la ingeniería de detalles.	Se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra pendiente la regularización del mismo, debido a la necesidad de complementar antecedentes hídricos, lo que modificará orden y cantidad de productos y plazos de ejecución.	PFA	Estado de Pago Tramitado por la Unidad Técnica N° 3 de 5.	LICITACIÓN PÚBLICA DE CONSULTORIA
79%	113.757	95.574	79%	Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación del inmueble para dar continuidad con la compra de equipos que se encuentra pendiente.	Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación.	RFO	Con fecha 12.06.2023 se procedió al pago de la compraventa.	COMPRA DE TERRENOS
0%	0	0	0%	Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 de 22.01.2024.	Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22.7.2024 se informa aprobación sin observaciones de la iniciativa, por lo que se espera la creación de asignación presupuestaria para poder licitar la adquisición.	RFO	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
28%	559.139	497.543	29%	En suspensión de plazo de Contrato correspondiente a los suministros de maderas nativas - postes y piezas de ciprés item N°2. No obstante, sigue en curso contrato de Servicio de Bodeguero y arrendamiento explanada EPA. Preparación de Bases para la Asesoría Técnica.	Los materiales se están acopiando en la explanada del terminal portuario. Conforme a ello, se suscribió Contrato (C6) de Arriendo con la Empresa Portuaria Austral, administradora del terminal portuario para almacenamiento de materiales. Por otra parte, la capacidad de almacenamiento estaba al límite de su capacidad, por la cual se efectuó la redistribución de materiales en el área de almacenamiento del terminal portuario por medio de un servicio conexo al contrato (C5 - Servicio Bodeguero hasta 28.12.2024).	CVM	La iniciativa se divide en 6 contratos por materiales y elementos de construcción. A la fecha, vigentes son 3 contratos (C2, C5 y C6).	LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS
54%	217.858	213.390	55%	Se encuentra en ejecución el contrato de mano de obra de cubiertas de plaza de juegos (C8). Mediante Resolución Ex. (G.R.) N° 374 de 12.08.2024 se aprueba término anticipado de contrato (C7) de suministros de madera para cubiertas. Se determina efectuar un nuevo proceso de licitación.	Condiciones Climáticas en sector de extracción impide una pronta entrega de materiales (C7). Múltiples licitaciones para completar la obra.	CVM	Se encuentra pagado la primera etapa del proyecto consistente a las plataformas, juegos infantiles y mobiliario urbano que conformarán las plazas de juegos infantiles. Se encuentra pagado el Estado de Pago único del contrato (C7) y EP N°1 de Mano de Obras Cubiertas (C8).	LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS
100%	286.567	286.567	100%	La ejecución finalizó el 20.10.2023. El Proyecto se encuentra terminado con recepción definitiva. La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, se encuentra vencida desde el 24.01.2024, la que debe ser devuelta por la DAF del GORE, mediante gestiones de la DIT y la DPIR.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	VHG	Tramitado y pagado Estado de Pago único con fecha 27.12.2023 con reducción por Multa, pago efectivo final por M\$ 280.836.	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
100%	93.999	93.999	100%	Obras terminadas y en operación. Considera un servicio por un año con término en noviembre de 2024.	Reclamos del Proveedor por retraso excesivo en el pago que le significó asumir intereses de factoring, los que mediante carta se encuentra cobrando al GORE. Mediante Of. Ord. (DPIR) N°497 de 17.04.2024, informa sobre reclamación de pago, puesto que no procede acoger la reclamación planteada.	CVM	Proyecto terminado y pagado.	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS

% AVANCE FÍSICO	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	PROFESIONAL DIT	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD CONTRATO
0%	0	0	0%	Con fecha 5-03-2023 se firma Convenio de Subsidio entre el Gore y Gasco. El convenio ya se encuentra protocolizado ante Notario. Se ingresa Resolución TR 44 que Aprueba Convenio reingresada a Contraloría para Toma de Razón con fecha 28.6.2024 con Adenda N° 1 que corrige aspectos observados en primera presentación.	Publicación de la Ley N° 21.688 del 9.8.2024 que modifica las glosas de la Ley de Presupuestos, por lo que se debe firmar un nuevo Convenio entre GORE y GASCO lo que se hace el 19.8.2024. A la espera que DPIR ingrese al CORE solicitud de modificación presupuestaria de recursos del St. 31 al St. 33 según modificación legal.	KBV	Sin avance financiero	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
100%	386.036	386.036	100%	Obras terminadas. Acta de Recapción de obras fue firmada con fecha 17.04.2024. En DPIR se encuentra la gestión de entrega de boletas de garantías.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	ACC	Subsidio entregado en su totalidad.	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
0%	0	0	0%	Iniciativa ingresada a MDS para su evaluación técnico económica. A la espera de rate.	Baja capacidad de formulación AMA.	MAD	Sin avance financiero	CONVENIO GORE AGUAS MAGALLANES
0%	316.193	0	0%	Se reevalúa proyecto, se obtiene rate RS y CORE aprueba incremento de recursos. Se adjudica a Hidrosan Ingeniería.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	PFA	Sin avance financiero	CONVENIO GORE AGUAS MAGALLANES
0%	0	0	0%	En elaboración de Consulta de Pertinencia para ingreso a evaluación al SEA	Reuniones con Min. Energía y otros servicios para la factibilidad técnica del proyecto	ASG	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA DE CONSULTORIA
0%	109.790	0	0%	En elaboración de documento "Adenda N°1", para posterior protocolización y entrega de terreno para ejecución de obras. Una vez realizada la entrega de terreno la empresa cuenta con 120 días corridos para la ejecución de las obras.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	ACC	Sin avance financiero	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
63%	32.829	32.829	63%	Licitaciones de adquisición de instrumentos y equipos para la Unidad Técnica DIT. Adjudicada parcialmente licitación 1609-13-LE23. Adjudicada licitación 1609-25-LE23. Memo (DPIR) N°66 de 15.02.2024, informa reevaluación del proyecto sin observaciones, por un valor de M\$ 52.113. Tercer llamado ID 1609-18-LE24 se declara desierta sin ofertas recibidas.	No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin embargo, se encuentra pendiente la licitación de equipos informáticos. Dificultades para obtener ofertas de equipos con las características requeridas. Escasos proveedores que trabajen con Mercado Público. Última licitación de agosto se declaró desierta, por publicar un nuevo llamado.	RFO	Se cumple con el 100% pagado respecto de los estados de pago.	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
0%	0	0	0%	En revisión del Convenio de Transferencia por parte de la UMAG.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	MAD	Sin avance financiero	CONVENIO UMAG / ASIGNACION DIRECTA
0%	0	0	0%	De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024, de fecha 20.02.2024 del Ministerio de Energía, que informa sobre modificación en la Ley General de Servicios Eléctricos y su efecto en la formulación y ejecución de proyectos de electrificación rural, mediante extensión de redes eléctricas y financiados con recursos del FNDR, se procederá a reevaluar la alternativa de extensión de red sector sur. En recopilación de nuevos beneficiarios del sector y factibilidad técnica con la empresa eléctrica EDELMAG.	Iniciativa deberá esperar resultado de gestiones con Edelmag, empresa se encuentra analizando inversiones que podrían factibilizar el proyecto.	VHG	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
0%	0	0	0%	Se encuentra en proceso de licitación. Se retrotrae y revoca licitación, mediante resolución Ex. (GR) N°375 y N°376 de fecha 13.08.2024, respectivamente. Se encuentra en proceso de licitación 2do. llamado, desde el 28.08.2024 a través de ID 1609-21-LE24	No se presentan nudos críticos a la fecha del presente reporte.	CVM	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA CONSERVACIÓN
0%	0	0	0%	Resolución T.R. N°58 fue ingresada a Contraloría el 14.8.2024, para toma de razón.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	KBV	Sin avance financiero	LICITACION PUBLICA SUB. 22