

Reporte de Glosa 12, Fondo de Apoyo Regional (FAR), Año 2023

Gobierno Regional Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Glosa 12 Común para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales.

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

Periodicidad: Trimestral

Destino: Dirección de Presupuesto y Comisión Especial Mixta de Presupuesto del Congreso de Chile.

Período: 2do Trimestre, Año 2023

	Código BIP	Nombre de la Iniciativa	Comuna	Sector	Entidad Receptora	Costo Total (\$)	Gastado Años Anteriores (\$)	Programación Gasto Año 2023 (\$)	Total Pagado 2do trimestre 2023 (\$)	Porcentaje de Ejecución	Estado de ejecución
1	30427372	MEJORAMIENTO Y REPOSICION VEREDAS BARRIO CROATA, PUNTA ARENAS	Punta Arenas	TRANSPORTE	Constructora SALFA S.A	5.301.566.017	5.241.650.959	2.720.627	2.720.627	99%	Ejecución
2	30472887	CONSTRUCCION AVDA. DALCAHUE, PUNTA ARENAS, XII REGION	Punta Arenas	TRANSPORTE	Constructora SALFA S.A	2.283.420.260	2.133.135.548	35.214.886	35.214.886	94.85 %	Ejecución
3	30474241	REPOSICION GIMNASIO Y MEJOR. ANEXOS COMPLEJO DEP. 18 SEP. P. A.	Punta Arenas	DEPORTES	INGENET LTDA.	11.069.911.000	5.392.262.920	581.271.987	4.904.999	46.14 %	Ejecución
4	30482300	CONSTRUCCION LOTEOS HABITACIONALES SECTOR ORIENTE NATALES, ETAPAS 2 Y 3.	Natales	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Jaime Osvaldo Carrasco Guerrero	3.163.378.143	3.034.074.213	129.303.930	3.483.195	93.22 %	Terminado
5	40002015	MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SECTOR SUR I, PUNTA ARENAS	Punta Arenas	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	CODES LTDA. Cristian Alejandro Ampuero Ibarra	1.137.315.905	747.061.400	260.023.615	127.792.725	76.79 %	Ejecución

6	40006302	REPOSICION VEREDAS POBLACION 18 SEPTIEMBRE, PUNTA ARENAS	Punta Arenas	TRANSPORTE	Desarrollos Cosntructivos AXIS S.A	1.674.572.720	1.588.852.767	85.719.953	85.719.953	100 %	Ejecución
7	40008161	CONSTRUCCION URBANIZACION LOTEOS FSEV 2017 SECTOR SUR PUNTA ARENAS	Punta Arenas	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Constructora SALFA S.A. YASNA	4.476.222.504	3.374.899.506	944.152.113	944.152.113	95.22 %	Ejecución
8	40012128	MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SECTOR SUR 2 PONIENTE, PUNTA ARENAS	Punta Arenas	MULTISECTORIAL	Ingenieria y Construcciones CARDENAS LTDA. Diego Nicolas Sancjez Borquez	2.050.781.916	1.610.799.766	622.285.197	577.531.154	92.20 %	Ejecución
9	40029589	TRANSFERENCIA SUBSIDIO RENUUEVA TU COLECTIVO REGIÓN DE MAGALLANES (2021-2022)	Natales,Punta Arenas	TRANSPORTE	BENEFICIARIOS SEGUN CONVOCATORIAS.	1.704.140.000	1.456.964.000	80.896.000	80.896.000	66.75 %	Ejecución
10	30484525	MEJORAMIENTO CALLE JOSE DIAZ BARRIA, PUNTA ARENAS	Punta Arenas	TRANSPORTE	SOC. DE ASESORIAS PROF. EN URB. Y TERRITORIO LTDA.	20.028.000	18.130.200	1.897.800	1.897.800	100%	Terminado
11	30484520	MEJORAMIENTO CALLE JOSÉ ASENCIO VERA, PUNTA ARENAS	Punta Arenas	TRANSPORTE	SOC. DE ASESORIAS PROF. EN URB. Y TERRITORIO LTDA.	20.027.000	18.129.300	1.897.700	1.897.700	86.05 %	Terminado
12	30485766	MEJORAMIENTO DIVERSAS VÍAS SECTOR RÍO DE LA MANO ETAPA II, PUNTA ARENAS	Punta Arenas	TRANSPORTE	SOC. DE ASESORIAS PROF. EN URB. Y TERRITORIO LTDA.	24.029.000	21.733.900	2.295.100	2.295.100	100%	Terminado
13	40000684	MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA, PUERTO NATALES	Natales	TRANSPORTE	Constructora SALFA S.A.	1.157.595.241	1.124.170.046	33.425.195	33.425.195	100%	Ejecución
14	30470391	CONSTRUCCION CALLE JOSÉ GONZÁLEZ PUNTA ARENAS	Punta Arenas	TRANSPORTE	SOC. DE ASESORIAS PROF. EN URB. Y TERRITORIO LTDA.	29.683.000	26.827.900	2.855.100	2.855.100	84.7 %	Terminado
15	40005912	CONSTRUCCION RED DE SEMAFOROS Y SINCRONISMOS CIUDAD DE PUNTA ARENAS	Punta Arenas	TRANSPORTE	Soc. Constructora y Representaciones AES LTDA.	2.403.679.823	0	609.471.264	190.393.956	18.21 %	Ejecución

16	40029928	REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN VEREDAS DE DIVERSAS VÍAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	Punta Arenas	TRANSPORTE	Ingenieria y Construcciones CARDENAS LTDA. Cristian Alejandro Ampuero Ibarra	1.210.837.148	0	964.316.749	338.806.085	24.47 %	Ejecución
17	40039489	CONSTRUCCION LOTEOS PUEBLOS ORIGINARIOS	Natales	TRANSPORTE	SERVIU	4.653.162.000	3.576.236.000	869.229.375	188.222.000	100%	Terminado
						42.380.349.677	29.364.928.425	5.226.976.591	2.622.208.588		

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN REGIONAL EN TRANSPORTES

LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2023 GLOSA 01, PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL	M\$	68.844.525
LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2023 GLOSA 01, LEY N°20.378 - FAR	M\$	11.854.567
EJECUCIÓN FONDO DE APOYO REGIONAL (FAR) 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2023	M\$	2.622.208
% EJECUCIÓN SECTOR TRANSPORTE RESPECTO AL MONTO ASIGNADO AL FAR AÑO 2023		22%